

|                                                                                          |            |                              |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------|
| <b>Mitteilungsvorlage Samtgemeinde</b>                                                   |            | <b>Vorlage Nr.: 752/2016</b> |               |         |
| <b>Neubau einer Pausenhalle an der Grundschule Kettenkamp und energetische Sanierung</b> |            |                              |               |         |
| Beratungsfolge:                                                                          |            |                              |               |         |
| Gremium                                                                                  | Datum      | Sitzungsart                  | Zuständigkeit | TOP-Nr. |
| Ausschuss für Planen, Bauen und Straßen                                                  | 09.08.2016 | öffentlich                   | Kenntnisnahme |         |

**Sachverhalt:**

Die Baugenehmigung für die Grundschule Kettenkamp wurde erteilt und mit den Bauarbeiten – wie geplant – zum Beginn der Sommerferien begonnen. Bis jetzt wurden folgende Gewerke ausgeschrieben und die Aufträge vergeben:

LB01: Elektroarbeiten, LB02: Rohbauarbeiten, LB03: Blitzschutzarbeiten,  
LB04: Heizungsbauarbeiten und LB05: Sanitärarbeiten

Zurzeit werden folgende Leistungsbereiche öffentlich ausgeschrieben:

LB06: Zimmererarbeiten, LB07: Dachdeckerarbeiten, LB08: Klempnerarbeiten, LB09: Gerüstbauarbeiten, LB10: Metallbauarbeiten, LB11: Trockenbauarbeiten, LB12: Bautischlerarbeiten

Der Submissionstermin für die o. g. Leistungsbereiche ist am 29.07.2016. Die Aufträge hierzu werden in der nächsten Samtgemeindeausschusssitzung vergeben.

Zurzeit laufen die Vorbereitungen für die Ausschreibungen der restlichen Leistungsbereiche. Geplant ist, die Baumaßnahme noch vor den Weihnachtsferien fertig zu stellen. Allerdings kommt es zu Verzögerungen im Bereich der energetischen Sanierung, da hier immer noch nicht die Förderzusage durch die NBank vorliegt. Allerdings wurde einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch die NBank zugestimmt. Mit einem Ergebnis wird in der 32. Kalenderwoche gerechnet.

In der Sitzung wird im Ausschuss die aktuelle Ausführungsplanung für die Kostenstellen

- Investitionen Neubau Pausenhalle
- Investitionen energetische Sanierung
- Bauunterhaltung

vorgestellt.

Gez. Dr. Baier  
(Samtgemeindebürgermeister)

gez. Brockmann  
(stellvertr. Fachdienstleiter III)