

E: 13.12.13



Heilpädagogische Hilfe
Bersenbrück gGmbH

Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück :: Postfach 11 06 :: 49587 Bersenbrück

Herrn
Samtgemeindebürgermeister
Dr. Horst Baier
Samtgemeinde Bersenbrück
Lindenstraße 2
49593 Bersenbrück

Geschäftsführung
Robert-Bosch-Straße 3-7
49593 Bersenbrück

Telefon 0 54 39 :: 94 49 0
info@hph-bsb.de
www.hph-bsb.de

Handwritten notes:
A large blue checkmark.
A large blue 'I' with a horizontal line through it.
The text 'Bersenbrück' and 'StD' written in blue ink.

Datum

09.12.2013

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben

Unser Zeichen

GU/Me

Ihr Gesprächspartner

Guido Uhl

Geschäftsführer
Guido Uhl

Gesellschafter
Verein für Heilpädagogische
Hilfe Bersenbrück e.V.

Bankverbindung
Kreissparkasse Bersenbrück
BLZ 265 515 40
Konto 010 001 147

BIC NOLADE21BEB
IBAN DE51 2655154 00010001147

Amtsgericht Osnabrück
HRB 200 325
USt-IdNr. DE 117 701 493

Zertifiziert:
DIN EN ISO 9001:2008

Krippe am Integrativen Kinderzentrum Bersenbrück: Abschließende Finanzierungsübersicht

Sehr geehrter Herr Dr. Baier,

in Ihrem Schreiben vom 18.11.2013 baten Sie mich um eine detaillierte und abschließende Kostenaufstellung nebst Begründung entsprechender Mehrausgaben für die neue Kinderkrippe am Integrativen Kinderzentrum BSB.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen in der abschließenden Rechnungsstellung verschiedener Handwerker und Dienstleister, haben wir erst am 23.11.2013 die abschließende und vollständige Schlussrechnung zusammenstellen können. Wir bitten nochmals um Verständnis.

Am 27.11.2013 erfolgte ein Klärungsgespräch zwischen Frau Markus, Herrn Aufenvenne, Herrn Klövekorn und Herrn Koop. Darin konnte die konkrete Schlussabrechnung vorgelegt und erörtert werden (siehe Anlage).

Verschiedene Sachverhalte wurden ausführlich, konstruktiv und für alle transparent thematisiert. Diese konnten nachvollziehbar erläutert werden: Einerseits Preissteigerungen bei den Handwerkerleistungen, andererseits Steigerung der Kosten in der Ausstattung aufgrund räumlich veränderter Standards und Gegebenheiten.

Gemeinsam hat man sich auf folgenden Sachverhalt verständigt und abgestimmt. Konsens fand folgende abschließende Finanzierungsgrundlage:

Ergebnis:

Auf Basis der vorgelegten und jetzt abschließenden Kostenermittlung von 191.926,48 € und ausgehend vom bisherigen Finanzierungskonzept mit der Gesamtsumme von 155.000 €, ergeben sich insgesamt Mehrkosten von 36.926,48 €.

Die Samtgemeinde übernimmt einen Anteil der Mehrkosten, hier Preissteigerung der Handwerkerleistungen, mit insgesamt 20.000,-€.

Somit entsteht für die Samtgemeinde und Stadt nicht wie geplant ein Restbetrag von 14.500 €, sondern die Gesamtsumme von 34.500€.

Hierfür soll, wie in den anderen Kita´s auch, die sogenannte 90/ 10 Regelung eingesetzt werden: 90% übernimmt die Samtgemeinde und 10% übernimmt die Stadt BSB.

Für die HpH ergeben sich zu den bereits im Finanzierungsplan eingestellten 25.000,-€ an Eigenmitteln weitere 16.926,48 € Mehrkosten für die Ausstattung. In der Summe beträgt unser Eigenanteil 41.926,48 €.

Diese Summe wird die HpH nicht als jährliche Abschreibung über die laufenden Betriebskosten geltend machen. Diese Mehrausgaben werden ausschließlich von der HpH getragen.

Auf dieser abgestimmten Basis kann jetzt die laufende betriebswirtschaftliche Abrechnung für 2013 und für 2014 in Rechnung gestellt werden. Bzgl. des neuen Vertrages für die Krippe kommt die Kommune Anfang des neuen Jahres auf uns zu.

Zusammengefasst, nach einem sehr transparenten und offenen Gespräch, für alle Beteiligten ein gutes Ergebnis: In der Summe eine kostengünstige und qualitativ hochwertige Kinderkrippe für die Eltern und Kinder aus der Stadt und Samtgemeinde BSB.

Zudem möchten wir weiterhin anbieten, zur Erläuterung der Mehrkosten gerne auch in der nächsten Ausschusssitzung(Frühjahr 2014) Rede und Antwort zu stehen.

Wir danken Ihnen für die konstruktiven lösungsorientierten Gespräche und freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Zudem wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und für das Jahr 2014 Gesundheit, Glück und weiterhin Erfolg bei der Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen



Guido Uhl
Geschäftsführer

Anlage:
Baubuch

Sortierung nach Zahlungsdatum,

alle Beträge in EUR

Rg. Nr	Lfd. Nr.	Rg-Dat	Zahl.-Dat	Firma	Gewerk	Betrag brutto	100 Grun dstüc	200 Herr./ Ersch	300 Bauwerk	400 Techn. Ani.	500 Außen- anlage	600 Ausstatt.	700 Bau- neben
821	1	10.07.2013	23.06.2013	Eichhorst, Fliesen	1. Abschlag Fliesen	8.330,00			8.330,00				
2013-R0663	2	04.07.2013	12.07.2013	Kameleon	Projekt: Gruppenraum	4.766,74						4.766,74	
2013-R0664	3	04.07.2013	12.07.2013	Kameleon	Abbau/- Umbauarbeiten	963,13						963,13	
2013-R0665	4	04.07.2013	12.07.2013	Kameleon	Projekt: Schlafraum	3.323,47						3.323,47	
2013-R0490	5	30.05.2013	14.07.2013	Kameleon	Projekt: Krippeneinrichtung	250,00						250,00	
2013-039	6	12.07.2013	18.07.2013	Kleen, Rudolf	1. Abschlag, Kinderkrippe	10.472,00						10.472,00	
1282	7	02.07.2013	12.07.2013	Lampe KG	2. Abschlag	11.000,00			11.000,00				
1279	8	12.06.2013	21.06.2013	Lampe KG	1. Abschlag	8.403,36			8.403,36				
13-17515	9	12.07.2013	22.07.2013	Ter Heide	1. Abschlag, Elektro, Sanitär, F	10.000,00			10.000,00				
20134256	10	25.07.2013	31.07.2013	Brinkmann & Yamamoto	Notebook	514,06				514,06			
	11			LEER									
13452	12	26.08.2013	04.09.2013	Bekermann, Tischler	Buchenhölzer, Trafoverkleidur	143,60			143,60				
1291	13	05.09.2013	10.10.2013	Lampe KG	3. Abschlag	20.000,00			20.000,00				
13101	14	08.08.2013	16.08.2013	Arch.-Ing. Josef Krone	1. Abschlag, Honorar	3.570,00							
2013-046	15	06.08.2013	16.08.2013	Kleen, Rudolf	2. Abschlag, Kinderkrippe	10.472,00						10.472,00	
31300252	16	22.08.2013	30.08.2013	Lager, Georg	Kunststofffenster	1.921,05			1.921,05				3.570,
827	17	30.07.2013	04.09.2013	Eichhorst, Fliesen	SR, Fliesen	3.140,93			3.140,93				
2013-R0912	18	22.08.2013	09.09.2013	Kameleon	SR, Gruppenraum	8.730,24						8.730,24	
2013-R0911	19	22.08.2013	09.09.2013	Kameleon	SR, Abbau/- Umbauarbeiten	1.926,53						1.926,53	
2013-R0913	20	29.08.2013	09.09.2013	Kameleon	SR, Schlafraum	5.374,13						5.374,13	
13108	21	26.08.2013	09.09.2013	Krone	Durchbruch f. Fensterelement	1.469,44			1.469,44				
2013-052	22	02.09.2013	09.09.2013	Kleen, Rudolf	SR Kinderkrippe	10.386,10				10.386,10			
13-25569	23	26.08.2013	09.09.2013	Ter Heide	SR Sanitär	18.730,77			18.730,77				
1437685	24	10.07.2013	18.07.2013	Dusyma	Erstauss. Wandspielbahn usw	554,97						554,97	
RE2050/13	25	15.07.2013	18.07.2013	Holzspielzeug-Peitz	Erstauss. Holzspielküche	125,44						125,44	
2013-R0840	26	07.08.2013	16.08.2013	Kameleon	Erstauss. Schlafraum	1.074,37						1.074,37	
2013-R0841	27	07.08.2013	14.08.2013	Kameleon	Erstauss. Lümmel	788,55						788,55	
	28			LEER									
02/002	29	08.08.2013	13.08.2013	Twenhäfel	Erstauss. Spielzeug	130,92						130,92	
237305	30	16.09.2013	25.09.2013	Wehrfritz	Erstauss. Kaufladen	873,07						873,07	
199991	31	26.07.2013	13.08.2013	Wehrfritz	Erstauss. Gr. Optikbaukasten	47,53						47,53	
199042	32	25.07.2013	16.08.2013	Wehrfritz	Erstauss. Traktor	100,33						100,33	
2013375	33	16.08.2013	23.08.2013	Bücherwelt	Erstauss. Fachbücher	54,80						54,80	
09244/1	34	11.07.2013	19.07.2013	Widmaier	Bunte Federn, Steckbox	305,34						305,34	
R3447885	35	10.07.2013	18.08.2013	Betzold	Erzieherstuhl usw.	698,92						698,92	
1327683	36	16.07.2013	24.07.2013	Aurednik	Schwimmbecken usw.	349,95						349,95	
8.396.253	37	18.07.2013	31.07.2013	Baur-Versand	Rattansessel	369,93						369,93	
197911	38	16.07.2013	24.07.2013	Wehrfritz	Erstauss. Spielzeug	4.713,99						4.713,99	
200653	39	22.07.2013	24.07.2013	Wehrfritz	Fallschutzmatten	1.730,57						1.730,57	

